



工事の状況(平成25年12月の予定)

2013年 12月工事予定

	2013年12月																															2014年1月						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
■新病院棟																																諸官庁検査						
仮設工事	外部足場残・吹抜け足場・階段足場解体																																					
8階	天井・壁LGS・ボード貼り														天井・壁塗装・クロス貼り							床・巾木仕上							クリーニング			床ワックス掛け						
7階	天井・壁LGS・ボード貼り														天井・壁塗装・クロス貼り							床・巾木仕上							クリーニング			床ワックス掛け						
6階	天井・壁LGS・ボード貼り														天井・壁塗装・クロス貼り							床・巾木仕上							クリーニング			床ワックス掛け						
5階	天井・壁LGS・ボード貼り							天井・壁塗装・クロス貼り							床・巾木仕上							金物取付・クリーニング			床ワックス掛け													
4階	天井・壁塗装・クロス貼り							床・巾木仕上							金物取付・クリーニング							床ワックス掛け																
3階	床・巾木仕上							金物取付・クリーニング							床ワックス掛け																							
2階	床・巾木仕上							金物取付・クリーニング							床ワックス掛け																							
1階	床・巾木仕上							金物取付・クリーニング							床ワックス掛け																							
地下1階	クリーニング・床ワックス																																					
地下2階	医療機器搬入・据付														(試運転・調整)							外部土間躯体							清掃			仮囲い撤去						
■マホー棟	設備・電気工事																																					

11月の工事写真・ダイジェスト



既存南病棟屋上から見た2013年11月末日 工事現場状況



地下2階放射線医療機器受入前検査状況



屋上設備機器据付完了状況



長崎さくら
「ながさき」を歩こう



2013年も今月のみとなりました。いよいよ新市立病院！期工事の竣工引渡し及び開院まであとわずかです。作業員一丸となりすばらしい建物をお渡しできるように、施工者一同努力いたします。もうしばらく工事へのご協力お願いいたします。

今月は、建物内の写真を紹介します。1月末！期工事竣工・引渡し



国道側外部足場解体状況



6階病室 仕上げ状況



5階屋上 空調室外機据付完了状況



3階手術室 仕上げ状況



3階ICU室 仕上げ状況



2階スタッフヤード 仕上げ状況



地下1階厨房エリア仕上げ状況



地下2階放射室 仕上げ状況

大成・西海・三基・松栄 特定建設工事共同企業体

お問い合わせ TEL 095-895-7001