

新病院建設工事についてのお知らせ

Ⅱ期工事予定

既存病院の地下躯体解体及びⅡ期棟の掘削工事、山留工事、地盤改良工事を行っています。
2月末からは地下躯体工事が本格化します。

工事工程表

摘要	2月		3月		4月	
地下躯体工事						
山留工事						
構台						
地盤改良杭工事						
土工事						
地下解体工事						

← 騒音・振動発生作業 →

工事状況写真



今後発生する騒音作業

工事の進捗に伴い様々な騒音作業が発生します。
ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願い致します。

- ・地下解体工事(現在作業中～2月頃)
⇒ 地下のコンクリート構造物を破壊する際に破砕音(ガッガッ、バリバリ)が生じます。
- ・支保工・構台工事(現在作業中～3月頃)
⇒ 掘削を進めながら、山留壁の崩落を防ぐための支保工や作業構台を設置します。
鉄骨材を組む際に、金属音(カーンカーン)が生じます。
- ・躯体工事(2月～)
⇒ 型枠を組む際に、金属音(カーンカーン)が生じます。

